



รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 6 เดือน)
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้ งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค			ก.ย	
1	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยต้นสัก หมู่ที่ 5	498,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ						←		→						ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 465.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	0
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กทางเข้าศาลเจ้า หมู่ ที่ 5	286,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ											←		→	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 93.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	0
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กสายข้างโรงปุ๋ย หมู่ที่ 6	666,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ											←		→	ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 235.00 เมตร หนา 0.15 เมตร	0
4	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 7	954,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ											←		→	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 765.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	0
5	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ทุ่งใหญ่ ซอย3 หมู่ที่ 7	460,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ											←		→	ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 600.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	0

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568										
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค	ก.ย		
6	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยทรายทอง 2 (เทพ ประธาน) หมู่ที่ 8	461,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ					←	→							ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	0
7	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยทรายทอง (บ้านบุญลิ่งค์) หมู่ที่ 8	427,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ				←	→								ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	0
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเท้า และติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี (จากสี่แยกทุ่งใหญ่-เขื่อนบาง ทรายทอง) หมู่ที่ 8 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	9,993,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ					←	→							ตอนที่1. ยาว 1,070 เมตร -ตอปักท่อระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล.เดิม จำนวน 71 ป่อ -ติดตั้งเหล็กตะแกรงเหล็กหล่อ ทางน้ำเข้าป่อพัก จำนวน 71 ชุด- ตอนที่2. ยาว 200.00 เมตร -วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 167 ท่อน -วางป่อพักสำเร็จรูป คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร -ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน จำนวน 4 ชุด	9,966,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค	ก.ย			
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเท้า และติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี (จากสี่แยกท่าสน-สี่แยกทุ่ง ใหญ่) หมู่ที่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	9,947,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ														ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน บัญชี นวัตกรรมไทย 07020037 จำนวน 40 ชุด กว้าง 2 เมตร ยาว 1,167 เมตร หนา 0.1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,334 ตารางเมตร	0
10	โครงการปรับปรุงรางระบาย น้ำ คสล. ตัว U ซ.ถนนอม (บ้านนางเพ็ง)	173,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ														รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 2.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	0

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568												
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค			ก.ย		
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 5	48,277	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	←														ระยะทาง 227 เมตร	48,277
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย ข้างโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 หมู่ที่ 5	69,947	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	←														ระยะทาง 415 เมตร	69,947
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย สวนทุเรียน หมู่ที่ 5	77,529	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	←														ระยะทาง 468 เมตร	77,529
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย สมเจริญ หมู่ที่ 8	121,338	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	←														ระยะทาง 595 เมตร	121,338

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค			ก.ย	
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	377,654	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	←													จัดจ้างประกอบอาหาร ให้กับเด็ก (จำนวน นักเรียน ศพด.อบต. มะขามเตี้ย และ ค่า จัดการเรียนการสอน ค่า หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	216,608
2	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเพชร ตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อนักเรียน	712,800	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	←													จำนวนเด็กนักเรียน รร.บ้านท่าเพชร	356,400
3	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเพชร ตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อนักเรียน (เพิ่มเติม)	13,200	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		←												จำนวนเด็กนักเรียน รร.บ้านท่าเพชร	5,896
4	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในตำบลมะขามเตี้ย	100,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ				↔										1.จัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ 2.กิจกรรมส่งเสริมให้ เยาวชนทำกิจกรรมพัฒนา ท้องถิ่นร่วมกัน	97,924

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค			ก.ย	
1	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น อัตลักษณ์ที่ดั้งเดิมของ ชาติ/ท้องถิ่น	120,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ		←												จัดกิจกรรม หรือสนับสนุน การจัดกิจกรรมงาน ประเพณีต่างๆ เช่นวัน ลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันจับปิ้งเดือน วัน สงกรานต์ รดน้ำผู้สูงอายุ ฯลฯ	77,862

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค			ก.ย	
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ด้านยาเสพติด	200,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาด้านยาเสพติด1 ครั้ง/ ปี	0
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในพื้นที่	50,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ														สนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ รูปแบบต่างๆ ปีละ3-5 กิจกรรม	0
3	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	40,000.00	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		←												จัดอบรมให้ความรู้และมี แนวทางในการประกอบ อาชีพ	0

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค			ก.ย	
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ระบาด/โรคติดต่อ	10,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ				←										จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้/รณรงค์โรคติดต่อ ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย	0
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยราชนา	36,000.	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ								←						รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ เกิดกับสุนัขและแมว และ การควบคุมจำนวนสุนัข และแมวในพื้นที่ ต. มะขามเตี้ย	4,392
3	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,7 และหมู่ที่ 8	80,000	ยังไม่ได้ดำเนินการ	←													-กลุ่มประชาชน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และ หมู่ ที่ 8 -อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท	0

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค			ก.ย	
3	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษโลก	35,000.00	ยังไม่ได้ดำเนินการ														จัดกิจกรรมในการให้ ความรู้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษโลกในการ อนุรักษ์ทรัพยากร	0

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน											ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.2567			พ.ศ. 2568											
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค			ก.ย	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.มะขามเตี้ย	84,000.00	ดำเนินการเสร็จ แล้ว														จัดให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ อย่าง น้อย 1 กิจกรรม/ปี	0
2	โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี และวันสำคัญของทางราชการ	50,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ														จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อ ปกป้องสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ฯลฯ	8,190
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	150,000.00	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ														-การจัดเก็บภาษีของ อบต. บรรลุตามเป้าหมาย -อบต.มีระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินครอบคลุม ในพื้นที่รับผิดชอบ	4,160