


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (รอบ 12 เดือน)

(ระหว่างเดือนตุลาคมพ.ศ.2567 ถึงเดือนกันยา พ.ศ.2568)



องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)			
				พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568									
				ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย				
6	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยทรายทอง 2 (เทพ ประธาน) หมู่ที่ 8	461,000	ไม่ได้ดำเนินการ															ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 520.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร	0.00
7	โครงการบุกเบิกถนนหินคลุก ซอยทรายทอง (บ้านบังปลั่งค์) หมู่ที่ 8	427,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ															ผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 350.00 เมตร หน้า 0.10 เมตร	426,996.78
8	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเท้า และติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี (จากสี่แยกทุ่งใหญ่-เขื่อนบาง ทรายทอง) หมู่ที่ 8 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	9,993,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ															ตอนที่ 1. ยาว 1,070 เมตร -คือปากบ่อพักท่อระบายน้ำ พร้อมเปิดคสล.เดิม จำนวน 71 บ่อ -ติดตั้งเหล็กแฉกรเหล็กหล่อ ทางน้ำเข้าบ่อพัก จำนวน 71 ชุด- ตอนที่ 2. ยาว 200.00 เมตร -วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 167 ท่อน -วางบ่อพักสำเร็จรูป คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร -ติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟ แอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบเป็นชุดเดียวกัน จำนวน 4 ชุด	9,966,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมทางเท้า และติดตั้ง ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี (จากสี่แยกทำสน-สี่แยกทุ่ง ใหญ่) หมู่ที่ 7 ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี	9,947,000	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ														ชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดี พลังงานแสงอาทิตย์แบบ ประกอบในชุดเดียวกัน ชนิดซี นวัตกรรมไทย 07020037 จำนวน 40 ชุด กว้าง 2 เมตร ยาว 1,167 เมตร ทน 0.1 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,334 ตารางเมตร	0.00
10	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ตัว U ซ.ถนอม (บ้านนางเพ็ง)	173,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ														รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 2.30 เมตร ยาว 70.00 เมตร หนา 0.10 เมตร	173,000

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลโครงสร้างพื้นฐาน
1.2 แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน														ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ.2567							พ.ศ. 2568										
				ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	สค	ก.ย						
1	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย บ้านนายสวัสดิ์ หมู่ที่ 5	48,277	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	←																ระยะทาง 227 เมตร	48,276.26
2	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย ข้างโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 หมู่ที่ 5	69,947	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	←																ระยะทาง 415 เมตร	69,946.97
3	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอย สวนเจริญ หมู่ที่ 5	77,529	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	←																ระยะทาง 468 เมตร	77,528.99
4	โครงการขยายเขตไฟฟ้า ซอยสมเจริญ หมู่ที่ 8	121,338	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	←																ระยะทาง 595 เมตร	121,338

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน งบประมาณ (บาท)				
				พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568										
				ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย					
1	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	377,654	ดำเนินการแล้ว เสร็จ																จัดจ้างประกอบอาหาร ให้กับเด็ก (จำนวน นักเรียน ศพดอบต. มะขามเตี้ย และ ค่า จัดการเรียนการสอน ค่า หนังสือ ค่าอุปกรณ์การ เรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียน ค่ากิจกรรม พัฒนาผู้เรียน	274,927
2	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเพชร ตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียน	712,800	ดำเนินการแล้ว เสร็จ																จำนวนเด็กนักเรียน รร.บ้านท่าเพชร	654,588
3	โครงการอุดหนุนงบประมาณ ให้แก่โรงเรียนบ้านท่าเพชร ตามโครงการอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียน (เพิ่มเติม)	13,200	ดำเนินการแล้ว เสร็จ																จำนวนเด็กนักเรียน รร.บ้านท่าเพชร	5,896
4	โครงการพัฒนาเด็กและ เยาวชนในตำบลมะขามเตี้ย	100,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ																1.จัดกิจกรรมงานวันเด็ก แห่งชาติ 2.กิจกรรมส่งเสริมให้ เยาวชนทำกิจกรรมพัฒนา ท้องถิ่นร่วมกัน	97,924

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568								
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย			
1	โครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา ท้องถิ่น อัตลักษณ์ที่ตั้งามของ ชาติ/ท้องถิ่น	120,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ														จัดกิจกรรม หรือสนับสนุน การจัดกิจกรรมงาน ประเพณีต่างๆ เช่นวัน ลอยกระทง วันขึ้นปีใหม่ วันจบปีจบเดือน วัน สงกรานต์ รัตนน้ำผู้สูงอายุ ฯลฯ	116,592

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)		
				พ.ศ. 2567						พ.ศ. 2568									
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย				
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาตำบล ด้านยาเสพติด	200,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ															จัดกิจกรรมการแข่งขัน กีฬาต้านยาเสพติด 1 ครั้ง/ ปี	199,470
2	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพยาเสพติดในพื้นที่	50,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ															สนับสนุนการปฏิบัติงาน การจัดกิจกรรมของศูนย์ฯ รูปแบบต่างๆ ปีละ 3-5 กิจกรรม	11,282
3	โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่ ประชาชน	40,000.00	ดำเนินการแล้ว เสร็จ															จัดอบรมให้ความรู้และมี แนวทางในการประกอบ อาชีพ	21,332

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน														ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)
				พ.ศ.2567							พ.ศ. 2568								
				ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย				
1	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ระบาด/โรคติดต่อ	10,000	ไม่ได้ ดำเนินการ				←											จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ ความรู้/รณรงค์โรคติดต่อ ในพื้นที่ตำบลมะขามเตี้ย	0.00
2	โครงการสัปดาห์ปลอดโรคคน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศ.ดร.สมเด็จพระ พระเจ้าอนงนางเฮอ เจ้าฟ้า จุฬารามณ์วลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรี สว่างวัฒนาธิบดียราชนา	36,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ															รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ เกิดกับสุนัขและแมว และ การควบคุมจำนวนสุนัข และแมวในพื้นที่ ต. มะขามเตี้ย	7,962
3	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5,6,7 และหมู่ที่ 8	80,000	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	←														-กลุ่มประชาชน หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 และ หมู่ ที่ 8 -อุดหนุนหมู่บ้านละ 20,000 บาท	40,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ.2567						พ.ศ. 2568								
				ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ก.ย				
3	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก	35,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	←													จัดกิจกรรมในการให้ ความรู้แก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลกในการ อนุรักษ์ทรัพยากร	33,600 0

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินงาน												ผลการดำเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	
				พ.ศ.2567						พ.ศ. 2568								
				ค.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ก.ย				
1	โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร อบต.มะขามเตี้ย	84,000	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	←													จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพทางด้านร่างกาย และทางด้านจิตใจ อย่าง น้อย 1 กิจกรรม/ปี	6,730
2	โครงการสนับสนุนงานรัฐพิธี และวันสำคัญของทางราชการ	50,000	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	←													จัดกิจกรรมหรือสนับสนุน การจัดกิจกรรมเพื่อ ปกป้องสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และ กิจกรรมวันสำคัญต่างๆ เช่นวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา ฯลฯ	10,190
3	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน	150,000	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	←													-การจัดเก็บภาษีของ อบต. บรรลุตามเป้าหมาย -อบต.มีระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินครบคลุม ในพื้นที่รับผิดชอบ	4,160